



- ПРИМЕЧАНИЕ:**
1. Разрез 1-1, 3-3 см. лист АР1-11. Разрез 2-2 см. лист АР1-12.
  2. Водосточную систему выполнить на заказ в специализированной фирме. Конфигурацию откорректировать фирмой изготовителем по желанию заказчика.
  3. Вентиляционные каналы показаны условно. Развёртки каналов см. часть КР. Отметку и конфигурацию дымоходов см. альбом КР.
  4. Завершения вентиляционных и дымовых каналов выполнить из стали с полимерным покрытием серого цвета (см. альбом АР2-ТЧ, колер №1). Отверстия от вентиляционных каналов выполнить в антивандальном исполнении в виде установки на них металлических решетки (300x250 и 250x150).
  5. Разработку ограждения кровли с сетчатым заполнением выполнить фирмой-изготовителем и согласовать с автором проекта.
  6. Металлическое ограждение кровли: МОК-1 - см. лист АР1-27, МОК-2 - см. лист АР1-28.

Заказчик: ООО "ФИЦ"					
Заказ: 714-18-АР 1					
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Ю. Смирнова, 15а. (Корректировка проектной документации)					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Якушкин				
Проверил	Середина				
Рук. группы					
ГАП	Борминский				
Н. контроль	Жорова				
ГИП	Середина				
План кровли					Лист 10
					Листов

Генплан и бл-но	Технол. часть	Гл. свещло ПБ
Водоск. и канал.	Отопл. и вентил.	Электрообор.
Архитект. часть	Струит. часть	Теплообл. и газ.
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		